

REGIONE VENETO



**COMUNE DI  
PONTECCHIO  
POLESINE**  
Provincia di Rovigo

*PROGETTO ESECUTIVO*

**REALIZZAZIONE DI UNA "STRUTTURA MULTIFUNZIONE" DI SERVIZIO  
ADIACENTE ALL'ITINERARIO CICLOTURISTICO I3 E  
QUALIFICAZIONE PERCORSO (ristoro)**

*Committente:*

COMUNE DI PONTECCHIO POLESINE (RO)

*Oggetto:*

CRONOPROGRAMMA LAVORI

*Elab:*

**CP**

*Ufficio Tecnico Comunale*

*Responsabile Area Tecnica:*

Dott. COLOMBO DANIELE

*Progettista:*

Arch. TRENTINI GIANLUCA

Revisione

Descrizione

Data

Emissione/Verifica

Approvazione

3

2

1

0

Prima emissione

Ottobre 2018

Realizzazione di una "Struttura multifunzione" di servizio adiacente all'itinerario cicloturistico I3 E - Qualificazione percorso (ristoro). Comune di Pontecchio Polesine (RO)																											
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI (GANTT)																											
		DURATA GIORNI	ANNO .....																								
	ID DESCRIZIONE ATTIVITA' (fase operativa)		MESE .....							MESE .....							MESE .....							MESE .....			
	CONSEGNA LAVORI	0																									
	Accantieramento, messa sicurezza impianto e reti	2																									
	Delimitazione area ed Esecuzione linea sottoservizio Enel per settori	7																									
	Preparazione area, tracciamenti, e scavo per realizzo platea edificio	4																									
	Realizzo del sottofondo platea	3																									
	Realizzo platea di fondazione tramite casseratura, armo, getto cls e scassero	8																									
	Realizzazione muratura portante e strutture in elevazione in c.a. e relativi apprestamenti - ponteggi	23																									
	Solai in laterocemento, velette, cordoli	7																									
	Opere murarie e tramezze	4																									
	Posa e struttura di copertura in legno e formazione pacchetto	18																									
	Pacchetti di copertura e impermeabilizzazioni	5																									
	Reti impiantistiche interne	5																									
	Collocazione linea vita e impianto fotovoltaico	3																									
	Realizzo di reti impianto fognario e sottoservizi area esterna, compreso adeguamento delimitazione temporanea zona terminale collegamento fognatura e sottoserv. telefonia	10																									
	Sottofondi per pavimenti	3																									
	Pavimentazione portico	3																									
	Intonaci interni e completamento opere impiantistiche	8																									
	Intonacature e realizzo capotto isolante esterno	10																									
	Realizzo pavimenti e rivestimenti e tinteggiature	12																									
	Opere da lattoniere, finiture, smontaggio ponteggio	3																									
	Posa infissi interni ed esterni e opere di finitura connessioni	6																									
	Lavori centrale termica	4																									
	Sistemazioni esterne, compreso completamento marciapiede	4																									
	Smantellamento cantiere e pulizie area	2																									
DURATA LAVORI		154 GIORNI	NATURALI E CONSECUTIVI							147 GIORNI																	

Il presente cronoprogramma lavori andrà aggiornato in fase esecutiva qualora per esigenze lavorative si manifestasse la necessità di procedere con modalità operative diverse. Il CSE dovrà indire adeguata riunione di coordinamento alla quale dovranno partecipare tutte le imprese coinvolte.